




|  | | INFORME EJECUTIVO AVANCE OBRA | | | CODIGO | | En proceso de codificación | |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|----------------------------|--------|
| | | | | | N° VER | | F. APROB. | F REV. |
| INFORME No. | 58 | FECHA: | martes, 18 de agosto de 2020 | | UBICACIÓN: | Pereira, Risaralda | | |
| I. INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | | | |
| Concedente | Aeropuerto Internacional Matecaña - AIM | | | | | | | |
| Contratista | Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña - OPAM | | | | | | | |
| Contrato No. | Contrato de Concesión bajo esquema APP No. 092 DE 2017 | | | | | | | |
| Fecha de suscripción del contrato | lunes, 17 de abril de 2017 | | | | | | | |
| Objeto | "Construcción, modernización y adecuación del lado tierra del Aeropuerto y la construcción, administración, operación y mantenimiento, operación, aeroportuaria, explotación comercial y reversión tanto del lado aire como del lado tierra del Aeropuerto Internacional Matecaña que sirve a la ciudad de Pereira." | | | | | | | |
| Interventoría | Consortio INTERMAPE | | | | | | | |
| Contrato de Interventoría No. | 173 DE 2017 | | | | | | | |
| Fecha de suscripción del contrato | martes, 8 de agosto de 2017 | | | | | | | |
| Objeto | "Interventoría técnica, económica, financiera, contable, jurídica, administrativa, operativa, ambiental, social y predial del contrato de concesión para la construcción, modernización y adecuación del lado tierra del aeropuerto y la construcción, administración, operación, mantenimiento, explotación comercial y | | | | | | | |
| II. INFORMACIÓN PROYECTO | | | | | | | | |
| Plazo Inicial Obras | 18 MESES | | | | | | | |
| Plazo Actualizado Obras | 18 MESES | | | | | | | |
| Fecha de Iniciación Obras | jueves, 16 de agosto de 2018 | | | | | | | |
| Fecha de Terminación Obras | lunes, 17 de febrero de 2020 | | | | | | | |
| No póliza contrato de obra | | | | | | | | |
| Fecha aprobación | | | | | | | | |
| Avance general* | 95,92% | | | | *% DE AVANCE DE LA FASE ACTUAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL DE ACUERDO A LA PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES | | | |

III. AVANCES

CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL (PESO PORCENTUAL: 21.07%)

| OBJETO DE LA INTERVENCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | %PROG. ACUMULADO | %EJECU. ACUMULADO | %AVANCE (+/-) | OBSERVACIONES |
|---------------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| CONSTRUCCIÓN TERMINAL | 16/08/2018 | 16/02/2020 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | ESTA ACTIVIDAD SOLO SE REFIERE A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO Y METÁLICA. PENDIENTE ACTA DE RECIBO DE ELEMENTOS. |

AVANCE CONSTRUCCIÓN TERMINAL





AVANCE CONSTRUCCIÓN TERMINAL

| EXPLANACIONES | %AVANCE | %PENDIENTE |
|--|---------|------------|
| EXPLANACIONES | 100% | 0% |
| ZAPATAS EN CONCRETO | 100% | 0% |
| VIGAS DE CIMENTACIÓN | 100% | 0% |
| MURO DE CONTENCION | 100% | 0% |
| COLUMNAS PRIMER NIVEL N 0.00 | 100% | 0% |
| VIGAS Y PLACA EN CONCRETO ENTREPISO 1 N 0.00 | 100% | 0% |
| COLUMNAS DESDE NIVEL 0.00 HASTA (PASARELA) N+4.50 | 100% | 0% |
| VIGAS Y PLACA EN CONCRETO PASARELA N+4.5 | 100% | 0% |
| COLUMNAS DESDE NIVEL N+4.50 (PASARELA) Y N+8.00 (PISO 2) | 100% | 0% |
| VIGAS Y PLACA EN CONCRETO SEGUNDO NIVEL N+8.00 | 100% | 0% |
| COLUMNAS DESDE N+8.00 (PISO 2) A NIVEL N+11.50 (MEZANNINE) | 100% | 0% |
| VIGAS Y PLACA EN CONCRETO MEZANNINE NIVEL N+11.50 | 100% | 0% |
| CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | 100% | 0% |


■ %AVANCE ■ %PENDIENTE

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO Y RECARPETEO PISTA (PESO PORCENTUAL: 8.98%)

| OBJETO DE LA INTERVENCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | %PROG. ACUMULADO | %EJECU. ACUMULADO | %AVANCE (+/-) | OBSERVACIONES |
|---|-----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO Y RECARPETEO PISTA | 29/04/2019 | 15/09/2019 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | PENDIENTE ACTA DE RECIBO DE ELEMENTOS. |






AVANCE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO Y RECARPETEO PISTA



CONSTRUCCIÓN VÍAS DE ACCESO INCLUYE PUENTE (PESO PORCENTUAL: 6.36%)



| OBJETO DE LA INTERVENCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | %PROG. ACUMULADO | %EJECU. ACUMULADO | %AVANCE (+/-) | OBSERVACIONES |
|--|-----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| CONSTRUCCIÓN VÍAS DE ACCESO INCLUYE PUENTE | 28/02/2019 | 18/12/2019 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | PENDIENTE ACTA DE RECIBO DE ELEMENTOS. |




CONSTRUCCIÓN PARQUEADEROS (PESO PORCENTUAL: 4.15%)

| OBJETO DE LA INTERVENCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | %PROG. ACUMULADO | %EJECU. ACUMULADO | %AVANCE (+/-) | OBSERVACIONES |
|----------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| CONSTRUCCIÓN PARQUEADEROS | 16/09/2018 | 15/02/2020 | 100,00% | 99,93% | -0,07% | REPLAZO DE SEÑALÉTICA CON INFORMACIÓN INCORRECTA. NOTA: PARA LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO DEL CAPITULO SE REQUERIRÁ CONTAR CON TODA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. LAS RESPECTIVAS PRUEBAS DE REDES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN. |

AVANCE CONSTRUCCIÓN PARQUEADEROS






AVANCE CONSTRUCCIÓN PARQUEADEROS



INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES (PESO PORCENTUAL: 56,20%)



| OBJETO DE LA INTERVENCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | %PROG. ACUMULADO | %EJECU. ACUMULADO | %AVANCE (+/-) | OBSERVACIONES |
|--|-----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| INSTALACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES | 15/03/2019 | 16/02/2020 | 100,00% | 97,00% | -3,00% | DE ACUERDO CON EL PLAN DE OBRAS Y AL ANEXO 2.2 PLAN DE INTERVENCIÓN DEL APÉNDICE 2 TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRAS ACORDE A PERIODO DE CURA ESTA ACTIVIDAD INCLUYE ACABADOS, REDES, INSTALACIONES Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL AEROPUERTO. |




DEMOLICIONES Y AMPLIACIÓN PLATAFORMA (PESO PORCENTUAL: 2,63%)

| OBJETO DE LA INTERVENCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | %PROG. ACUMULADO | %EJECU. ACUMULADO | %AVANCE (+/-) | OBSERVACIONES |
|---|-----------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|--|
| DEMOLICIONES Y AMPLIACIÓN PLATAFORMA | 18/02/2020 | 14/08/2020 | 102,25% | 9,16% | -93,09% | CONTINUA FUNDICIÓN DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN. RETIRO DE ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN LLEGADAS INTERNACIONALES ANTIGUA TERMINAL AIM. |

AVANCE INSTALACIÓN EQUIPOS ESPECIALES



AVANCE INSTALACIÓN EQUIPOS ESPECIALES



AVANCE GENERAL PROYECTO MODERNIZACIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA



%AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

